

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO

LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA

REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

BDI 27,00%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,50%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.954,10	R\$ 2.488,53	R\$ 1.493,12	R\$ 1.493,12	R\$ 1.493,12	R\$ 1.493,12	R\$ 1.493,12	R\$ 9.954,10
2.0	EXECUÇÃO DE CANALETA E LIMPEZA GERAL	Físico %	1,91%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 5.413,00	R\$ 5.413,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.413,00
3.0	FUNDAÇÃO (SAPATAS - ARRANQUE - BALDRAMES)	Físico %	5,01%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 14.228,95	R\$ 14.228,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.228,95
4.0	LAJES	Físico %	9,84%		100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 27.962,19	R\$ -	R\$ 27.962,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.962,19
5.0	PISOS	Físico %	1,06%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 3.021,72	R\$ 3.021,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.021,72
6.0	ALVENARIA	Físico %	7,64%		50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 21.696,81	R\$ -	R\$ 10.848,41	R\$ 10.848,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.696,81
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	2,73%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 7.766,23	R\$ 1.553,25	R\$ 1.553,25	R\$ 1.553,25	R\$ 3.106,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.766,23
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3,03%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 8.608,32	R\$ 1.721,66	R\$ 1.721,66	R\$ 1.721,66	R\$ 3.443,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.608,32
9.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	Físico %	7,62%				50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 21.657,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.828,87	R\$ 5.414,44	R\$ 5.414,44	R\$ 21.657,74
10.0	ESQUADRIAS (PORTAS - JANELAS)	Físico %	3,74%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 10.613,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.306,58	R\$ 5.306,58	R\$ -	R\$ 10.613,16
11.0	LOUÇAS E METAIS	Físico %	2,54%				50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.219,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.609,60	R\$ 1.804,80	R\$ 1.804,80	R\$ 7.219,19
12.0	PISTA DE CAMINHADA / ATLETISMO / QUADRA PETECA	Físico %	21,08%			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 59.882,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.964,67	R\$ 17.964,67	R\$ 17.964,67	R\$ 5.988,22	R\$ 59.882,24
13.0	MURO EXISTENTE / BICICLETARIO / BANCOS	Físico %	30,29%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 86.038,45	R\$ -	R\$ 21.509,61	R\$ 21.509,61	R\$ 21.509,61	R\$ 21.509,61	R\$ -	R\$ 86.038,45
TOTAL		Físico %	100,00%	10,01%	22,91%	19,39%	23,68%	18,83%	5,18%	100,00%
		Financeiro	R\$ 284.062,10	R\$ 28.427,11	R\$ 65.088,23	R\$ 55.090,71	R\$ 67.262,26	R\$ 53.493,21	R\$ 14.700,57	R\$ 284.062,10

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D