

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LINS PEIXOTO

**LOCAL:** RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, N° 449

**LOCALIZAÇÃO:** LAT.: -20.692225° LONG.: -43.297034°

**R.T.:** ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA - CREA MG 201941/D

**REFERÊNCIAS:** SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2021

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 08 MESES

BDI | 25,00%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	TOTAL	
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	Físico %	4,09%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 8.956,06	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 1.119,51	R\$ 8.956,06
2.0	<b>COBERTURA</b>	Físico %	50,03%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%	
		Financeiro	R\$ 109.462,68	R\$ 27.365,67	R\$ 27.365,67	R\$ 27.365,67	R\$ 27.365,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109.462,68
3.0	<b>REVESTIMENTOS, BANCADAS E PINTURAS</b>	Físico %	43,90%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 96.049,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.012,27	R\$ 24.012,27	R\$ 24.012,27	R\$ 24.012,27	R\$ 24.012,27	R\$ 96.049,07
4.0	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	Físico %	0,65%	100,00%								100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.414,77	R\$ 1.414,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.414,77
5.0	<b>LIMPEZA GERAL DE OBRA</b>	Físico %	0,84%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.839,43	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 229,93	R\$ 1.839,43
6.0	<b>MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO</b>	Físico %	0,50%	50,00%								50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.088,61	R\$ 544,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 544,31	R\$ 1.088,61
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,02%</b>	<b>13,12%</b>	<b>13,12%</b>	<b>13,12%</b>	<b>11,59%</b>	<b>11,59%</b>	<b>11,59%</b>	<b>11,84%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 218.810,62</b>	<b>R\$ 30.674,18</b>	<b>R\$ 28.715,11</b>	<b>R\$ 28.715,11</b>	<b>R\$ 28.715,11</b>	<b>R\$ 28.715,11</b>	<b>R\$ 25.361,70</b>	<b>R\$ 25.361,70</b>	<b>R\$ 25.361,70</b>	<b>R\$ 25.906,01</b>	<b>R\$ 218.810,62</b>

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 201.941/D