

**ANEXO III****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| PREFEITURA: PIRANGA - MG | | VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 392.837,73 | | | | | DATA: | FOLHA: | |
|--|---|---|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|-------|
| OBRA: REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ - PIRANGA-MG | | LOCAL: LOCALIDADE DE GUINÉ - PIRANGA - MG | | | | | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | | |
| ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 |
| 1 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES | Físico % | 5,47% | 100,00% | | | | | |
| | | Financeiro | R\$ 21.496,49 | R\$ 21.496,49 | | | | | |
| 2 | MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO | Físico % | 30,28% | | 30,00% | 70,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$ 118.947,86 | | R\$ 35.684,36 | R\$ 83.263,50 | | | |
| 3 | FECHAMENTO LATERAL DA UBS | Físico % | 7,27% | | 75,00% | 25,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$ 28.564,28 | | R\$ 21.423,21 | R\$ 7.141,07 | | | |
| 4 | FECHAMENTO FRONTAL DA UBS | Físico % | 6,98% | | 70,00% | 30,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$ 27.432,76 | | R\$ 19.202,93 | R\$ 8.229,83 | | | |
| 5 | PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS | Físico % | 3,38% | | | 100,00% | | | |
| | | Financeiro | R\$ 13.280,13 | | | R\$ 13.280,13 | | | |
| 6 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | Físico % | 6,40% | | | | 100,00% | | |
| | | Financeiro | R\$ 25.148,73 | | | | R\$ 25.148,73 | | |
| 7 | COBERTURA | Físico % | 27,29% | 85,00% | 15,00% | | | | |
| | | Financeiro | R\$ 107.224,22 | R\$ 91.140,59 | R\$ 16.083,63 | | | | |
| 8 | PINTURAS | Físico % | 11,15% | | | | 100,00% | | |
| | | Financeiro | R\$ 43.811,07 | | | | R\$ 43.811,07 | | |
| 9 | FINALIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | | | | | 100,00% | | |
| | | Financeiro | R\$ 6.932,19 | | | | R\$ 6.932,19 | | |
| TOTAL | | Físico % | 98,24% | 28,67% | 23,52% | 28,49% | 19,32% | | |
| | | Financeiro | R\$ 392.837,73 | R\$ 112.637,08 | R\$ 92.394,13 | R\$ 111.914,53 | R\$ 75.891,99 | | |

Luiz Eduardo Guerson Ferreira_____
66717/D_____
CREA

Observações: