

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL – RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR – CENTRO – PIRANGA/MG

R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA

REFERÊNCIAS: SUDECAP COM DESONERAÇÃO - DEZEMBRO/2020 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2020 / CPU PMP MARÇO/2021 / SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

BDI | **29,00%**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,54%	75,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.279,51	R\$ 3.959,63	R\$ 1.319,88	R\$ 5.279,51
2.0	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	Físico %	2,58%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 8.883,95	R\$ 4.441,98	R\$ 4.441,98	R\$ 8.883,95
3.0	DRENOS	Físico %	0,26%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 896,40	R\$ 448,20	R\$ 448,20	R\$ 896,40
4.0	GABIÃO	Físico %	84,87%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 291.742,84	R\$ 145.871,42	R\$ 145.871,42	R\$ 291.742,84
5.0	CALÇADA - FECHAMENTOS - VEGETAÇÃO	Físico %	10,14%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 34.859,73	-	R\$ 34.859,73	R\$ 34.859,73
6.0	LIMPEZA GERAL DE OBRA	Físico %	0,11%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 373,20	-	R\$ 373,20	R\$ 373,20
7.0	MOBILIZAÇÃO	Físico %	0,50%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.710,18	R\$ 855,09	R\$ 855,09	R\$ 1.710,18
TOTAL		Físico %	100,00%	45,26%	54,74%	100,00%
		Financeiro	R\$ 343.745,81	R\$ 155.576,32	R\$ 188.169,49	R\$ 343.745,81

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D