

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

NRº DOC: PIR-006-2024-CRN-REV00

Cliente : Prefeitura de Piranga-MG
 Título : Cobertura de uma Quadra no Município de Piranga-MG
 Tipo : Edificação
 Base do Orçamento : SINAPI 02-2025 - SEM DESONERAÇÃO E SEINFRA LESTE 01/2025 S/DES

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA	7,32%	72,00%	8,00%	8,00%	12,00%
		46.447,42	33.442,14	3.715,79	3.715,79	5.573,69
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,09%	26,12%	44,02%	20,10%	9,77%
		25.925,28	6.770,50	11.412,30	5.210,61	2.531,87
3	SERRALHERIA	11,37%		100,00%		
		72.156,29	-	72.156,29	-	-
4	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	0,50%	50,00%			50%
		3.156,13	1.578,07	-	-	1.578,07
5	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1,70%	100,00%			
		10.789,89	10.789,89	-	-	-
6	FUNDAÇÕES	8,86%	83,40%	16,60%		
		56.199,52	46.870,40	9.329,12	-	-
7	SUPERESTRUTURA	42,61%	30,00%	70,00%		
		270.282,59	81.084,78	189.197,81	-	-
8	PINTURA	13,91%		25,00%	75,00%	
		88.260,32	-	22.065,08	66.195,24	-
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2,13%			100,00%	
		13.485,15	-	-	13.485,15	-
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	3,45%				100,00%
		21.866,84	-	-	-	21.866,84
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,43%				100,00%
		15.416,48	-	-	-	15.416,48
12	SERVIÇOS FINAIS	1,64%				100,00%
		10.396,79	-	-	-	10.396,79
	Total Geral da Obra	100%	28,46%	48,53%	13,97%	9,04%
		634.382,70	180.535,78	307.876,39	88.606,80	57.363,74
	ACUMULADO	100%	28,46%	76,99%	90,96%	100,00%
		634.382,70	180.535,78	488.412,17	577.018,96	634.382,70

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
 ENGª CIVIL - CREA: MG-200214/D

LUIS HELVÉCIO ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL