



Prefeitura Municipal de Piranga

Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva

Unidade Federativa: MG

Local: Rua José Americo Quintão - s/n - Bairro Margarida Cruz - Piranga/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES	22.448,03	3,57%	30%	25,00%	25,00%	20%
				6.734,41	5.612,01	5.612,01	4.489,61
2	DEMOLIÇÕES	40.908,41	6,51%	100%			
				40.908,41			
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	462,66	0,07%		100%		
					462,66		
4	ESQUADRIAS	36.356,92	5,78%	20%			80%
				7.271,38			29.085,54
5	SISTEMA DE COBERTURA	128.671,27	20,47%	80%	20%		
				102.937,01	25.734,25		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.052,99	0,64%		100%		
					4.052,99		
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	29.045,59	4,62%		100%		
					29.045,59		
8	SISTEMAS DE PISO	120.585,12	19,18%			40%	60%
						48.234,05	72.351,07
9	PINTURAS E ACABAMENTO	102.854,80	16,36%		50%	40%	10%
					51.427,40	41.141,92	10.285,48
10	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	1.994,84	0,32%		100%		
					1.994,84		
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	2.920,32	0,46%		100%		
					2.920,32		
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	23.791,55	3,78%			100%	
						23.791,55	
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.113,78	0,34%		100%		
					2.113,78		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	101.739,61	16,18%			50%	50%
						50.869,80	50.869,80
15	SERVIÇOS FINAIS	10.725,30	1,71%				100%
							10.725,30
Valores totais		628.671,20	100,00%	157.851,22	123.363,85	169.649,33	177.806,81

Piranga/MG, 04 de setembro de 2025

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D

LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL