



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: MUNICIPAL DE PIRANGA VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R\$ 2.017.003,15 DATA: 02/02/2026

OBRA: UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA LOCAL: RUA DO ROSÁRIO, S/N, DISTRITO SANTO ANTONIO DO PIRAPETINGA - PIRANGA /MG PRAZO DA OBRA: 7 MESES

| ITEM         | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO                      | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS            | MÊS 1                 | MÊS 2                 | MÊS 3                 | MÊS 4                 | MÊS 5                 | MÊS 6                 | MÊS 7                 |
|--------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1            |        | PROJETOS COMPLEMENTARES               | Físico %              | 1,37%                   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 27.726,62           | R\$ 27.726,62         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 2            |        | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS       | Físico %              | 1,92%                   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 38.698,63           | R\$ 38.698,63         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 3            |        | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA                  | Físico %              | 16,22%                  | 50,00%                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 327.153,31          | R\$ 163.576,66        | R\$ 163.576,66        | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 4            |        | ALVENARIA - VEDAÇÃO                   | Físico %              | 7,20%                   | 100,00%               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 145.145,84          | R\$ -                 | R\$ 145.145,84        | R\$ -                 |                       |                       |                       |                       |
| 5            |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                     | Físico %              | 1,00%                   | 1,00%                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 20.143,87           | R\$ -                 | R\$ 20.143,87         | R\$ -                 |                       |                       |                       |                       |
| 6            |        | COBERTURA                             | Físico %              | 12,79%                  |                       |                       | 70,00%                | 30,00%                |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 257.880,21          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 180.516,14        | R\$ 77.364,06         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 7            |        | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | Físico %              | 21,84%                  |                       |                       | 25,00%                | 25,00%                | 25,00%                | 10,00%                | 15,00%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 440.612,36          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 110.153,09        | R\$ 110.153,09        | R\$ 110.153,09        | R\$ 44.061,24         | R\$ 66.091,85         |
| 8            |        | ESQUADRIAS                            | Físico %              | 7,93%                   |                       |                       |                       |                       |                       | 50,00%                | 50,00%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 160.018,59          | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 80.009,30         | R\$ 80.009,30         |
| 9            |        | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | Físico %              | 8,04%                   |                       | 30,00%                |                       | 30,00%                | 20,00%                |                       | 20,00%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 162.222,75          | R\$ -                 | R\$ 48.666,82         | R\$ -                 | R\$ 48.666,82         | R\$ 32.444,55         | R\$ -                 | R\$ 32.444,55         |
| 10           |        | SPDA                                  | Físico %              | 2,30%                   |                       | 50,00%                | 50,00%                |                       |                       |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 46.474,48           | R\$ -                 | R\$ 23.237,24         | R\$ 23.237,24         | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 11           |        | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | Físico %              | 9,37%                   | 30,00%                | 10,00%                | 10,00%                |                       | 10,00%                | 20,00%                | 20,00%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 188.913,93          | R\$ 56.674,18         | R\$ 18.891,39         | R\$ 18.891,39         | R\$ -                 | R\$ 18.891,39         | R\$ 37.782,79         | R\$ 37.782,79         |
| 12           |        | PCIP                                  | Físico %              | 0,20%                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 4.083,97            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 4.083,97          |
| 13           |        | REDE DE AR COMPRIMIDO                 | Físico %              | 0,64%                   |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 12.982,06           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 12.982,06         | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 14           |        | CLIMATIZAÇÃO                          | Físico %              | 0,23%                   |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 4.606,37            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 4.606,37          | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 15           |        | COMUNICAÇÃO VISUAL                    | Físico %              | 0,64%                   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 12.986,43           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 12.986,43         |
| 16           |        | CFTV                                  | Físico %              | 0,06%                   |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 1.194,75            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 1.194,75          | R\$ -                 | R\$ -                 |
| 17           |        | MOBILIÁRIO                            | Físico %              | 0,46%                   |                       |                       |                       |                       |                       | 100,00%               |                       |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 9.370,35            | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 9.370,35          | R\$ -                 |
| 18           |        | DIVERSOS E LIMPEZA                    | Físico %              | 1,19%                   |                       |                       |                       |                       |                       | 50,00%                | 50,00%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 23.997,91           | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ -                 | R\$ 11.998,96         | R\$ 11.998,96         |
| 19           |        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                   | Físico %              | 6,58%                   | 15,34%                | 22,20%                | 17,62%                | 12,49%                | 9,55%                 | 9,76%                 | 13,04%                |
|              |        |                                       | Financeiro            | R\$ 132.790,73          | R\$ 20.370,10         | R\$ 29.479,54         | R\$ 23.397,73         | R\$ 16.585,56         | R\$ 12.681,51         | R\$ 12.960,37         | R\$ 17.315,91         |
| <b>TOTAL</b> |        |                                       | Físico %              | <b>100,00%</b>          | <b>15,22%</b>         | <b>22,27%</b>         | <b>17,66%</b>         | <b>12,53%</b>         | <b>9,57%</b>          | <b>9,73%</b>          | <b>13,02%</b>         |
|              |        |                                       | Financeiro            | <b>R\$ 2.017.003,15</b> | <b>R\$ 307.046,18</b> | <b>R\$ 449.141,37</b> | <b>R\$ 356.195,59</b> | <b>R\$ 252.769,54</b> | <b>R\$ 192.953,73</b> | <b>R\$ 196.183,00</b> | <b>R\$ 262.713,75</b> |

SUANE EVELYN DOS REIS SOARES - ENGENHEIRA CIVIL

CREA: MG/200214-D

Observações:

LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO - PREFEITO MUNICIPAL