

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Obra: Manutenção do Ponto de apoio ao ESF - Santa Tereza				DATA:	19/06/2026	
Contratante: Prefeitura Municipal de Piranga/MG				REFERÊNCIAS (SEM DESONERAÇÃO) : SINAPI 03/2025 / SETOP 01/2025		
Endereço: Comunidade Santa Tereza, Zona Rural, Piranga/MG						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	100%	40%	30%	30%
		Financeiro	R\$ 19.153,05	R\$ 7.661,22	R\$ 5.745,92	R\$ 5.745,92
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	100%	100%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 10.145,84	R\$ 10.145,84	R\$ -	R\$ -
3	COBERTURA	Físico %	100%	0%	100%	0%
		Financeiro	R\$ 80.365,65	R\$ -	R\$ 80.365,65	R\$ -
4	REVESTIMENTOS	Físico %	100%	50%	40%	10%
		Financeiro	R\$ 50.705,53	R\$ 25.352,77	R\$ 20.282,21	R\$ 5.070,55
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	100%	100%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 7.880,93	R\$ 7.880,93	R\$ -	R\$ -
6	LOUÇAS E METAIS	Físico %	100%			100%
		Financeiro	R\$ 9.658,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.658,88
7	ESQUADRIAS	Físico %	100%	25%	75%	0%
		Financeiro	R\$ 36.437,54	R\$ 9.109,39	R\$ 27.328,16	R\$ -
8	PINTURA	Físico %	100%	0%	25%	75%
		Financeiro	R\$ 44.250,06	R\$ -	R\$ 11.062,52	R\$ 33.187,55
9	PSCIP	Físico %	100%			100%
		Financeiro	R\$ 1.720,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.720,49
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	100%	60%	30%	10%
		Financeiro	R\$ 6.130,23	R\$ 3.678,14	R\$ 1.839,07	R\$ 613,02
11	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	100%		0%	100%
		Financeiro	R\$ 10.809,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.809,57
TOTAL		Físico %	100,00%	23,0%	52,9%	24,1%
		Financeiro	R\$ 277.257,77	R\$ 63.828,28	R\$ 146.623,52	R\$ 66.805,98
		Acumulado Físico %	100,00%	23,0%	75,9%	100,0%
		Acumulado Financeiro	R\$ 277.257,77	R\$ 63.828,28	R\$ 210.451,79	R\$ 277.257,77

Piranga/ MG, 19/06/2026

Flávia Ribeiro Souza
Engenheira Civil CREA MG 215400/D